



Domis
SPLS 001
Rubrica

Memorando nº 0584/2021 – SEMOSHAB-GS

Tucuruí-PA, 09 de junho de 2021.

Ao: Gabinete do Prefeito
Vossa Excelência Alexandre França Siqueira
Prefeito Municipal

Assunto: 1º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato nº 219.2020.20.3.006 construção de calçadas, rampa, 02 escadas, drenagem pluvial, iluminação e guarda-corpo para complementação da urbanização da área pertencente ao centro de iniciação ao esporte - CIE no bairro terra prometida no município de Tucuruí- Pá.

Com os cumprimentos de estilo, encaminho a vossa excelência, as documentações para autorização e elaboração do termo aditivo de prazo ao contrato administrativo nº 219.2020.20.3.006, por mais 06 (seis) meses até que sejam concluídas as etapas da obra e demais procedimentos correlatos, tendo como executora a empresa Vanderson R Lopes Eireli - Epp. C.N.P.J. nº 21.946.485/0001-80.

A obra de urbanização tem uma área de 1.158,83 m² que compõem os serviços de escadas, rampas, guarda corpo em tubo metálico, drenagem, piso de concreto com iluminação e pintura.

Segue anexos:

- Planilha de Quantidades e Preços Acumulado;
- Justificativa Técnica;
- Projetos;
- Certidões.

Prefeitura Municipal de Tucuruí
Gabinete do Prefeito
Recebu em: 10/06/21 Horas: 10:38
Nº de Protocolo: 00635/2021

Atenciosamente,

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
PROCURADORIA JURÍDICA
Recebido em: 12/07/21 16:43
Ass:

Carlos José de Oliveira Rebelo
Secretário Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação
Engenheiro Civil – CREA 1503553540
Portaria nº 011/2021 – GP

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS

CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, RAMPA, 02 ESCADAS, DRENAGEM PLUVIAL E GUARDA-CORPO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA URBANIZAÇÃO DA ÁREA PERTENCENTE AO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE NO BAIRRO TERRA PROMETIDA NO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO

BDI: 28,82%

Item	Serviços	Unid.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. + BDI 28,82%	VALOR TOTAL
1 - URBANIZAÇÃO						
1.1 - Serviços Preliminares						
1.1.1	SEDOP 011340	PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA	m²	8,00	R\$ 160,81	R\$ 207,16
TOTAL DO ITEM 1.1						R\$ 1.657,28
1.2 - Drenagem Pluvial						
1.2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	315,77	R\$ 56,79	R\$ 73,16
1.2.2	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	254,20	R\$ 21,53	R\$ 27,73
1.2.3	CPU	BERÇO DE AREIA PARA ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO, E = 15 CM	m²	213,59	R\$ 5,31	R\$ 6,84
1.2.4	83659	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO	un	9,00	R\$ 714,44	R\$ 920,34
1.2.5	CPU	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018	un	20,00	R\$ 1.522,37	R\$ 1.961,12
1.2.6	99292	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018	un	1,00	R\$ 1.900,51	R\$ 2.448,24
1.2.7	72285	CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	un	2,00	R\$ 80,67	R\$ 103,92
1.2.8	SEDOP 180508	TUBO EM PVC - 150MM (LS)	m	94,05	R\$ 49,54	R\$ 63,82
1.2.9	SEDOP 180102	TUBO EM PVC - 100MM (LS)	m	24,16	R\$ 24,41	R\$ 31,44
1.2.10	SEDOP 180650	TUBO EM PVC - 200MM (LS)	m	174,73	R\$ 79,86	R\$ 102,88
1.2.11	CPU	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TUBO DE CONCRETO COM Ø = 400 MM, CLASSE CA-02	m	69,55	R\$ 146,05	R\$ 188,14
1.2.12	CPU	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TUBO DE CONCRETO COM Ø = 600 MM, CLASSE CA-02	m	161,00	R\$ 179,63	R\$ 231,40
1.2.13	SEDOP 180709	CANALETA EM CONCRETO SIMPLES (0.40X0.40)	m	512,13	R\$ 242,30	R\$ 312,13
1.2.14	SEDOP 241320	GRADE EM FERRO P/ CANALETA L = 0,40M COM ARTICULAÇÃO	m	4,00	R\$ 185,57	R\$ 239,05
TOTAL DO ITEM 1.2						R\$ 317.659,16
1.3 - Pintura						
1.3.1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	19,26	R\$ 1,60	R\$ 2,06
1.3.2	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	19,26	R\$ 8,12	R\$ 10,46
1.3.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	19,26	R\$ 11,44	R\$ 14,74
1.3.4	74245/001	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	m²	2.121,62	R\$ 13,01	R\$ 16,76
1.3.5	74245/001	PINTURA ACRÍLICA EM GUIA, DUAS DEMÃOS, NOS LOCAIS INDICADOS NO PROJETO ARQUITETÔNICO	m²	77,16	R\$ 2,83	R\$ 3,65
1.3.6	83693	CAIACA EM MEIO FIO	m²	55,74	R\$ 2,83	R\$ 3,65
TOTAL DO ITEM 1.3						R\$ 36.568,46
1.4 - Bancos de concreto						
1.4.1	CPU	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE BANCO EM CONCRETO POLIDO (DIM=0,6X2,80M), PINTURA COM TINTA ACRÍLICA NA COR AZUL E CINZA DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES NO PROJETO ARQUITETÔNICO, DUAS DEMÃOS - UNIDADE	un	3,00	R\$ 847,86	R\$ 1.092,21
TOTAL DO ITEM 1.4						R\$ 3.276,63
1.5 - Construção de Rampa em concreto armado						
1.5.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	4,20	R\$ 56,79	R\$ 73,16
1.5.2	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m²	6,00	R\$ 3,39	R\$ 4,37
1.5.3	SEDOP 50258	CONCRETO C/ SEIXO FCK = 15 MPA (INCL PREPARO E LANÇAMENTO)	m³	0,20	R\$ 568,35	R\$ 732,15
1.5.4	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	kg	79,22	R\$ 6,26	R\$ 8,06
1.5.5	92792	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	kg	86,67	R\$ 6,11	R\$ 7,87
1.5.6	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	kg	64,35	R\$ 6,29	R\$ 8,10
1.5.7	SEDOP 050035	FORMAS PARA CONCRETO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=15MM (REAP 2X)	m²	57,40	R\$ 55,75	R\$ 71,82
1.5.8	SEDOP 050037	DESFORMA	m²	57,40	R\$ 3,47	R\$ 4,47
1.5.9	SEDOP 050259	FORNECIMENTO, PREPARO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL CONTROLE "B" FCK 20 MPA	m³	5,74	R\$ 610,80	R\$ 786,83
1.5.10	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	1,40	R\$ 21,53	R\$ 27,73
1.5.11	87453	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 3CM) APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	m²	102,87	R\$ 47,09	R\$ 60,66
1.5.12	87879	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	102,87	R\$ 2,84	R\$ 3,66
1.5.13	87529	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	m²	89,28	R\$ 29,68	R\$ 38,23
1.5.14	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF_06/2014	m²	89,28	R\$ 35,96	R\$ 46,32
1.5.15	87700	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF_06/2014	m²	89,28	R\$ 43,43	R\$ 55,95



PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS

CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, RAMPA, 02 ESCADAS, DRENAGEM PLUVIAL E GUARDA-CORPO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA URBANIZAÇÃO DA ÁREA PERTENCENTE AO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE NO BAIRRO TERRA PROMETIDA NO MUNICÍPIO DE TUCURUI-PA

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO

BDI: 28,82%


Item		Serviços	Unid.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. + BDI 28,82%	VALOR TOTAL
1.5.16	74245/001	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS, NA COR CINZA CHUMBO	m²	89,28	R\$ 13,01	R\$ 16,76	R\$ 1.496,33
1.5.17	74245/001	PINTURA ACRILICA PARA PISO APLICADO NAS PAREDES DA RAMPA DUAS DEMAOS, NA COR CINZA	m²	60,05	R\$ 13,01	R\$ 16,76	R\$ 1.006,44
TOTAL DO ITEM 1.5							R\$ 33.438,78
1.6 - Construção de Duas Escadas							
1.6.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	5,36	R\$ 56,79	R\$ 73,16	R\$ 392,14
1.6.2	SEDOP 030254	REATERRO COMPACTADO EXECUTADO COM MATERIAL EMPRESTADO	m³	2,20	R\$ 38,05	R\$ 49,02	R\$ 107,84
1.6.3	87453	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	50,68	R\$ 47,09	R\$ 60,66	R\$ 3.074,25
1.6.4	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	m²	50,68	R\$ 2,84	R\$ 3,66	R\$ 185,49
1.6.5	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	96,76	R\$ 29,68	R\$ 38,23	R\$ 3.699,13
1.6.6	87690	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 5 CM. AF_06/2014	m²	46,08	R\$ 35,63	R\$ 45,90	R\$ 2.115,07
1.6.7	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO NO PISO DA ESCADA, CONFORME DETALHAMENTO DO PROJETO	kg	130,65	R\$ 6,26	R\$ 8,06	R\$ 1.053,04
1.6.8	74245/001	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	m²	96,76	R\$ 13,01	R\$ 16,76	R\$ 1.621,70
TOTAL DO ITEM 1.6							R\$ 12.248,66
1.7 - Guarda - Corpo							
1.7.1 - Infraestrutura							
1.7.1.1	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	kg	98,45	R\$ 6,26	R\$ 8,06	R\$ 793,51
1.7.1.2	92792	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	kg	136,01	R\$ 6,11	R\$ 7,87	R\$ 1.070,40
1.7.1.3	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	m³	9,70	R\$ 56,79	R\$ 73,16	R\$ 709,65
1.7.1.4	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA	m²	24,32	R\$ 3,39	R\$ 4,37	R\$ 106,28
1.7.1.5	96616	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m³	1,22	R\$ 430,27	R\$ 554,27	R\$ 676,21
1.7.1.6	SEDOP 050035	FORMAS PARA CONCRETO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=15MM (REAP 2X)	m²	85,42	R\$ 55,75	R\$ 71,82	R\$ 6.134,86
1.7.1.7	SEDOP 050037	DESFORMA	m²	85,42	R\$ 3,47	R\$ 4,47	R\$ 381,83
1.7.1.8	SEDOP 050259	CONCRETO C/ SEIXO FCK= 20 MPA (INCL. PREPARO E LANÇAMENTO)	m³	6,75	R\$ 610,80	R\$ 786,83	R\$ 5.311,10
1.7.1.9	96995	REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	4,83	R\$ 27,77	R\$ 35,77	R\$ 172,77
TOTAL DO ITEM 1.7.1							R\$ 15.356,61
1.7.2 - Estrutura metálica pra guarda corpo							
1.7.2.1	CPU	Fornecimento e instalação de Guarda corpo de Tubo Galvanizado Ø 2" e Ø 1.1/2" (h=90 cm), inclusive pintura com tinta Esmalte Sintético Alto brilho na cor Branco Neve da Linha Coralit Tradicional (Fab. Coral) sobre base antiferruginosa, duas demãos - m	m	258,89	R\$ 309,64	R\$ 398,88	R\$ 103.266,04
TOTAL DO ITEM 1.7.2							R\$ 103.266,04
TOTAL DO ITEM 1.7							R\$ 118.622,65
TOTAL GERAL DA PLANILHA							R\$ 523.471,62


Carlos José de Oliveira Rebelo

Secretário Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação.
Engenheiro Civil – CREA 1503553540
Portaria nº 011/2021 – GP


Raimundo Nonato Dutra Duarte

Fiscal de Contrato
Engenheiro Civil – CREA 150.180.722-6
Portaria nº 1514/2020 – GP



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO



CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, RAMPA, 02 ESCADAS, DRENAGEM PLUVIAL, ILUMINAÇÃO E GUARDA-CORPO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA URBANIZAÇÃO DA ÁREA PERTENCENTE AO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE NO BAIRRO TERRA PROMETIDA NO MUNICÍPIO DE TUCURUI - PA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	PERÍODO DE EXECUÇÃO	R\$	1º Mês				2º Mês				3º Mês				4º Mês				5º Mês				6º Mês				% da Obra													
			Semanas				Semanas				Semanas				Semanas				Semanas																					
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	13ª	14ª	15ª	16ª	17ª	18ª	19ª	20ª	21ª	22ª	23ª	24ª														
1	1.1 - Serviços Preliminares	R\$ 1.657,28	100,00%																				0,32%																	
2	1.2 - Drenagem Pluvial	R\$ 317.659,16					42,00%				37,00%				21,00%								60,68%																	
3	1.3 - Pintura	R\$ 36.568,46									100,00%												6,99%																	
4	1.4 - Bancos de concreto	R\$ 3.276,63									12,50%				50,00%								0,63%																	
5	1.5 - Construção de Rampa em concreto armado	R\$ 33.438,78									50,00%				60,00%								2,34%																	
6	1.6 - Construção de Duas Escadas	R\$ 12.248,66													40,00%								22,66%																	
7	1.7 - Guarda corpo - infraestrutura	R\$ 118.622,65																																						
VALOR DO CRONOGRAMA R\$		523.471,62	1,49%				7.781,61				23,88%				124.990,37				25,00%				130.876,87				19,48%				101.997,36				3,49%				18.284,23	100,0%
PERCENTUAL MENSAL		R\$ 100,00%																																						

Carlos José de Oliveira Rebelo
Secretário Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação.
Engenheiro Civil – CREA 1503553540
Portaria nº 011/2021 – GP

Raimundo Nonato Dutra Duarte
Fiscal de Contrato
Engenheiro Civil – CREA 150.180.722-6
Portaria nº 1514/2020 – GP



JUSTIFICATIVA

O contrato nº 219.2020.20.3.006 que tem como objeto a construção de calçadas, rampa, 02 escadas, drenagem pluvial e guarda-corpo para complementação da urbanização da área pertencente ao centro de iniciação ao esporte - cie no bairro terra prometida no município de tucuruí- pa, tem como motivo a prorrogação do 1º termo aditivo de:

I – Prazo por mais 06 (seis) meses;

II – Valor do saldo do contrato no importe de R\$ 523.471,62 (quinhentos e vinte e três mil quatrocentos e setenta e um real e sessenta e dois centavos).

O supracitado contrato tem a necessidade de prorrogação de prazo, tendo em vista que o contrato fora assinado em 20 de outubro de 2020, tendo inicio em 26 de maio 2021 onde o mesmo encontra-se em execução pela empresa conforme planilha de quantidades e preços e projetos em anexo.

As atividades foram iniciadas com o propósito de urbanização da área que tem 1.158.83 m² que compõem os servidos de escadas, rampas, guarda corpo em tubo metálico, drenagem, piso de concreto, iluminação, canteiros e pintura. Os serviços tem sua necessidade por conta das implantações tanto da pista de atletismo quanto do salto em distancia e ginásio poliesportivo.

Desta forma, o prazo de vigência contratual é importante e que o mesmo esteja válido considerando os procedimentos de vistoria, entrega e recebimento da obra dentro do prazo previsto em lei.

Contudo, pode-se inferir também que para prorrogação do prazo contratual dar-se em conta as vantagens para a administração. Neste caso, é inquestionável a vantagem para a administração posto que o aditamento contratual evite a realização de nova licitação. Esta permissividade legal está contemplada no parágrafo 1º¹, do artigo 57 da lei 8.666/93 que assim dispõe:

¹ Art. 57...

§ 1º Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS



Art. 57...

§ 1º Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo

I - alteração do projeto ou especificações, pela Administração;

IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por esta Lei;

Assim, é de suma importância a prorrogação de prazo e execução da obra para que se mantenha a entrega do objeto licitado, considerando que o contrato administrativo é importante e que o mesmo esteja válido até a conclusão dos serviços e demais procedimentos correlatos.

Tucuruí-Pará, 09 de junho de 2021.

Carlos José de Oliveira Rebelo
Secretário Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação.
Engenheiro Civil – CREA 1503553540 D/PA
Portaria nº 011/2021 – GP

I - alteração do projeto ou especificações, pela Administração;

III - interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da Administração

V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência;